

碎石桩施工记录

工程代号：

表格代号：MHCD-C.5.01.05-

工程名称	大理机场三期改扩建项目土石方及地基处理工程（II标段）													
施工单位 (项目章)	云南机场建设发展有限公司													
坐标或部位	碎石桩										施工日期	2026.4.20		
原材料抽检情况概述：经抽样检测，母岩的饱和单轴抗压强度 $f_r > 30\text{MPa}$ ，软化系数 $K_R \geq 0.75$ ，最大粒径不超过5cm，不均匀系数 $C_u \geq 5$ ，曲率系数 $C_c = 1 \sim 3$ ，含泥量 $< 5\%$ ，原材料检验符合设计文件要求。														
序号/桩号	设计桩长	桩径(m)	沉管时间		拔管时间		实际桩长 (m)			密实电流	反插次数	桩体料灌入量(m³)	充盈系数	竖直度(%)
			起	止	起	止	桩底高程	桩顶高程	实长					
Z420	22.0	0.6	00:00	00:04	00:05	00:39	2089.98	2103.68	13.7	160A	19	5.30	1.37	0.2
Z419	22.0	0.6	00:40	00:44	00:45	01:18	2089.98	2103.73	13.2	160A	18	5.19	1.39	0.3
Z418	22.0	0.6	01:19	01:24	01:25	01:47	2090.53	2103.72	9.0	160A	13	3.48	1.37	0.2
Z417	22.0	0.6	01:48	01:54	01:55	02:17	2094.71	2103.71	9.0	160A	13	3.54	1.39	0.3
Z416	22.0	0.6	02:18	02:22	02:23	02:45	2094.70	2103.70	9.0	160A	13	3.66	1.44	0.2
Z415	22.0	0.6	02:46	02:51	02:52	03:13	2095.19	2103.69	8.5	160A	12	3.29	1.37	0.3
施工员	李之勋		项目专业质检员		李建华		项目技术负责人		刘 斌		监理单位		陈 斌	